

S/S Work : Progress Status of Works Under TBCB (Package-I)															
S. No.	Element No.	Activity	Nos of month	Activity Planned Start Date	Activity Planned End Date	Sub Activity	Sub Activity Planned Start Date	Sub Activity Planned End Date	Status up to Mar'25	Status on this month	Completion Percentage	Actual Work Start Date	Actual Completion Date	Samuh	Remarks
1	1	400/220/132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन मण्डीदीप , जिला-रायसेना	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	16.08.23	30.06.25	43%	3%	46%	16.08.23			Substation Land acquired 1) Approach Road work completed 2) Boundary wall work is under progress 3) Control Room Building work is under progress 4) Land development is under progress 5) 400kV GIS building construction work u/p
2		400/220/132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन मण्डीदीप , जिला-रायसेना	24	21.01.23	20.10.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	01.12.24	31.07.25	0%	0%	0%				
3		400/220/132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन मण्डीदीप , जिला-रायसेना	24	21.01.23	20.10.25	इन्क्वपेन्ट इरेक्शन कार्य	01.01.25	31.08.25	0%	0%	0%				
4		400/220/132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन मण्डीदीप , जिला-रायसेना	24	21.01.23	20.10.25	टेस्टिंग कार्य	01.08.25	31.09.25	0%	0%	0%				
5		400/220/132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन मण्डीदीप , जिला-रायसेना	24	21.01.23	20.10.25	कमिशनिंग कार्य	01.10.25	20.10.25	0%	0%	0%				
6	2	220/132/33 केवी सबस्टेशन बिसोनीकला, जिला-नर्मदापुरम (होसंगाबाद)	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	15.06.24	30.06.25	29%	3%	32%				Substation Land acquired 1) Approach Road work completed 2) Boundary wall work is under progress 3) Control Room Building work is under progress 4) Transformer foundation work u/p
7		220/132/33 केवी सबस्टेशन बिसोनीकला, जिला-नर्मदापुरम (होसंगाबाद)	24	21.01.23	20.10.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	01.12.24	31.07.25	0%	0%	0%				
8		220/132/33 केवी सबस्टेशन बिसोनीकला, जिला-नर्मदापुरम (होसंगाबाद)	24	21.01.23	20.10.25	इन्क्वपेन्ट इरेक्शन कार्य	01.01.25	31.08.25	0%	0%	0%				
9		220/132/33 केवी सबस्टेशन बिसोनीकला, जिला-नर्मदापुरम (होसंगाबाद)	24	21.01.23	20.10.25	टेस्टिंग कार्य	01.08.25	31.09.25	0%	0%	0%				
10		220/132/33 केवी सबस्टेशन बिसोनीकला, जिला-नर्मदापुरम (होसंगाबाद)	24	21.01.23	20.10.25	कमिशनिंग कार्य	01.10.25	20.10.25	0%	0%	0%				
11	3	220/132/33 केवी सबस्टेशन खरगोन, जिला-खरगोन I	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	30.06.25	11%	0%	11%				Substation Land acquired & Detailed engineering is under Progress
12		220/132/33 केवी सबस्टेशन खरगोन, जिला-खरगोन I	24	21.01.23	20.10.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	01.12.24	31.07.25	0%	0%	0%				
13		220/132/33 केवी सबस्टेशन खरगोन, जिला-खरगोन I	24	21.01.23	20.10.25	इन्क्वपेन्ट इरेक्शन कार्य	01.01.25	31.08.25	0%	0%	0%				
14		220/132/33 केवी सबस्टेशन खरगोन, जिला-खरगोन I	24	21.01.23	20.10.25	टेस्टिंग कार्य	01.08.25	31.09.25	0%	0%	0%				
15		220/132/33 केवी सबस्टेशन खरगोन, जिला-खरगोन I	24	21.01.23	20.10.25	कमिशनिंग कार्य	01.10.25	20.10.25	0%	0%	0%				
16	4	132/33 केवी सबस्टेशन सोडलपुर, जिला-हरदा I	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	27.09.23	30.10.24	87%	2%	89%	27.09.23			Substation Land acquired 1) Approach Road work completed 2) Boundary wall work is under progress 3) Control Room Building work is under progress 4) SPR building construction work under progress 5) Gantry tower work in progress 6) Equipment foundation work u/p
17		132/33 केवी सबस्टेशन सोडलपुर, जिला-हरदा I	18	21.01.23	20.03.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.06.24	01.10.24	66%	2%	68%	05.10.24			
18		132/33 केवी सबस्टेशन सोडलपुर, जिला-हरदा I	18	21.01.23	20.03.25	इन्क्वपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	7%	27%	34%	14.10.24			
19		132/33 केवी सबस्टेशन सोडलपुर, जिला-हरदा I	18	21.01.23	20.03.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				
20		132/33 केवी सबस्टेशन सोडलपुर, जिला-हरदा I	18	21.01.23	20.03.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				

21	5	132/33 केवी सबस्टेशन जावरजोड़, जिला-सीहोर I	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	04.10.23	30.09.24	96%	1%	97%	04.10.23			Substation Land acquired
22		132/33 केवी सबस्टेशन जावरजोड़, जिला-सीहोर I	18	21.01.23	20.03.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.06.24	01.10.24	83%	2%	85%	30.11.24			1) Approach Road work completed
23		132/33 केवी सबस्टेशन जावरजोड़, जिला-सीहोर I	18	21.01.23	20.03.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	20%	23%	43%	20.12.24			2) Boundary wall work is under progress
24		132/33 केवी सबस्टेशन जावरजोड़, जिला-सीहोर I	18	21.01.23	20.03.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				3) Control Room Building work is Completed
25		132/33 केवी सबस्टेशन जावरजोड़, जिला-सीहोर I	18	21.01.23	20.03.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				4) SPR building construction work completed
															5) Gantry tower erection work completed
															6) equipment erection work u/p
26	6	132/33 केवी सबस्टेशन पठारी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	17.12.23	30.09.24	88%	2%	90%	17.12.23			Substation Land acquired
27		132/33 केवी सबस्टेशन पठारी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.06.24	01.10.24	45%	5%	50%	09.01.25			1) Boundary wall work is under progress
28		132/33 केवी सबस्टेशन पठारी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	0%	33%	33%				2) Control Room Building work is under progress
29		132/33 केवी सबस्टेशन पठारी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				3) SPR building construction work under progress
30		132/33 केवी सबस्टेशन पठारी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				4) Gantry tower erection work completed
															5) Equipment foundation work u/p
31	7	132/33 केवी सबस्टेशन बाड़ी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	20.12.23	31.12.24	77%	2%	79%	20.12.23			Substation Land acquired
32		132/33 केवी सबस्टेशन बाड़ी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.06.24	01.10.24	0%	0%	0%				1) Approach Road work completed
33		132/33 केवी सबस्टेशन बाड़ी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	0%	10%	10%				2) Boundary wall work is under progress
34		132/33 केवी सबस्टेशन बाड़ी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				3) CRB Construction work u/p
35		132/33 केवी सबस्टेशन बाड़ी, जिला-रायसेन I	18	21.01.23	20.03.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				4) SPR construction work u/p
															5) 132/33kV equipment foundation work u/p
36	8	132/33 केवी सबस्टेशन सेमरहाट, जिला-अशोक नगर I	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	07.08.23	30.09.24	84%	2%	86%	07.08.23			Substation Land acquired
37		132/33 केवी सबस्टेशन सेमरहाट, जिला-अशोक नगर I	18	21.01.23	20.03.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	01.07.24	01.10.24	0%	0%	0%				1) Boundary wall work is under progress
38		132/33 केवी सबस्टेशन सेमरहाट, जिला-अशोक नगर I	18	21.01.23	20.03.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	0%	10%	10%				2) Control Room Building work is under progress
39		132/33 केवी सबस्टेशन सेमरहाट, जिला-अशोक नगर I	18	21.01.23	20.03.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.25	15.02.24	0%	0%	0%				3) SPR building construction work under progress
40		132/33 केवी सबस्टेशन सेमरहाट, जिला-अशोक नगर I	18	21.01.23	20.03.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				4) Gantry tower work in progress
															5) Equipment foundation work u/p
41		132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन भोपाल I	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	30.07.25	0%	0%	0%				
42		132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन भोपाल I	24	21.01.23	20.10.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.02.25	31.03.25	0%	0%	0%				

43	9	132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन भोपाल I	24	21.01.23	20.10.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	15.03.25	31.08.25	0%	0%	0%				Encumbrance free land shall be handed over by GoMP
44		132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन भोपाल I	24	21.01.23	20.10.25	टेस्टिंग कार्य	15.08.25	30.09.25	0%	0%	0%				
45		132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन भोपाल I	24	21.01.23	20.10.25	कमिशनिंग कार्य	15.09.25	20.10.25	0%	0%	0%				
46	10	220/33 केवी सबस्टेशन शाहपुर, जिला-बैतुल I	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	30.06.24	33%	3%	36%				Substation Land acquired 1) Land development work u/p 2) Boundary wall u/p 3) CRB & SPR building foundation work u/p
47		220/33 केवी सबस्टेशन शाहपुर, जिला-बैतुल I	24	21.01.23	20.10.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	01.12.24	31.07.25	0%	0%	0%				
48		220/33 केवी सबस्टेशन शाहपुर, जिला-बैतुल I	24	21.01.23	20.10.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	01.01.25	31.08.25	0%	0%	0%				
49		220/33 केवी सबस्टेशन शाहपुर, जिला-बैतुल I	24	21.01.23	20.10.25	टेस्टिंग कार्य	01.08.25	31.09.25	0%	0%	0%				
50		220/33 केवी सबस्टेशन शाहपुर, जिला-बैतुल I	24	21.01.23	20.10.25	कमिशनिंग कार्य	01.10.25	20.10.25	0%	0%	0%				
51	11	132/33 केवी सबस्टेशन छपीहेडा, जिला-राजगढ़ I	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	01.04.23	31.12.24	44%	5%	49%	15.05.24			Substation Land acquired 1) Approach Road work completed 2) Boundary wall work is under progress 3) CRB Civil works construction u/p 4) SPR construction work u/p 5) Gantry & equipment foundation work u/p
52		132/33 केवी सबस्टेशन छपीहेडा, जिला-राजगढ़ I	18	21.01.23	20.03.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.08.24	01.10.24	0%	0%	0%				
53		132/33 केवी सबस्टेशन छपीहेडा, जिला-राजगढ़ I	18	21.01.23	20.03.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	0%	0%	0%				
54		132/33 केवी सबस्टेशन छपीहेडा, जिला-राजगढ़ I	18	21.01.23	20.03.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				
55		132/33 केवी सबस्टेशन छपीहेडा, जिला-राजगढ़ I	18	21.01.23	20.03.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				
56	12	132/33 केवी सबस्टेशन भाटपचलाना, जिला-उज्जैन I	18	21.01.23	20.07.25	सिवल संबंधित कार्य	15.04.23	30.11.24	21%	6%	27%	20.06.24			Substation Land acquired 1) Approach Road work completed 2) Boundary wall work is under progress 3) CRB Civil works construction u/p 4) SPR construction work u/p 5) Transformer foundation work u/p
57		132/33 केवी सबस्टेशन भाटपचलाना, जिला-उज्जैन I	18	21.01.23	20.07.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.09.24	31.10.24	0%	0%	0%				
58		132/33 केवी सबस्टेशन भाटपचलाना, जिला-उज्जैन I	18	21.01.23	20.07.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	0%	0%	0%				
59		132/33 केवी सबस्टेशन भाटपचलाना, जिला-उज्जैन I	18	21.01.23	20.07.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				
60		132/33 केवी सबस्टेशन भाटपचलाना, जिला-उज्जैन I	18	21.01.23	20.07.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				
61	13	132/33 केवी सबस्टेशन एवम उसके अंतर्गत आने वाली विद्युत लाइनें। डोडर, जिला-नतलाम I	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	02.05.23	30.04.24	89%	2%	91%	29.01.24			1)Boundary wall u/p 2) Gantry tower work in progress 3) 132 & 33kV equipment erection work u/p 4) Transformer erection work u/p
62		132/33 केवी सबस्टेशन एवम उसके अंतर्गत आने वाली विद्युत लाइनें। डोडर, जिला-नतलाम I	18	21.01.23	20.03.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.06.24	01.10.24	55%	6%	61%	30.12.24			
63		132/33 केवी सबस्टेशन एवम उसके अंतर्गत आने वाली विद्युत लाइनें। डोडर, जिला-नतलाम I	18	21.01.23	20.03.25	इन्विपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	5%	30%	35%				
64		132/33 केवी सबस्टेशन एवम उसके अंतर्गत आने वाली विद्युत लाइनें। डोडर, जिला-नतलाम I	18	21.01.23	20.03.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				
65		132/33 केवी सबस्टेशन एवम उसके अंतर्गत आने वाली विद्युत लाइनें। डोडर, जिला-नतलाम I	18	21.01.23	20.03.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				

66	14	132/33 केवी सबस्टेशन पीपलगांव, जिला-खरगोन I	18	21.01.23	20.07.25	सिवल संबंधित कार्य	15.04.23	30.11.24	47%	4%	51%	25.08.24			Substation Land acquired 1) Approach Road work completed 2) Boundary wall u/p 3) CRB construction work u/p 4) SPR construction work u/p 5) Gantry foundation work u/p
67		132/33 केवी सबस्टेशन पीपलगांव, जिला-खरगोन I	18	21.01.23	20.07.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.09.24	31.10.24	0%	0%	0%				
68		132/33 केवी सबस्टेशन पीपलगांव, जिला-खरगोन I	18	21.01.23	20.07.25	इन्क्वपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	0%	0%	0%				
69		132/33 केवी सबस्टेशन पीपलगांव, जिला-खरगोन I	18	21.01.23	20.07.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				
70		132/33 केवी सबस्टेशन पीपलगांव, जिला-खरगोन I	18	21.01.23	20.07.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				
71	15	132/33 केवी सबस्टेशन अंबाजा, जिला-अलीराजपुर I	18	21.01.23	20.08.25	सिवल संबंधित कार्य	02.05.23	30.11.24	58%	4%	62%	05.06.24			Substation Land acquired 1) Boundary wall work u/p 2) CRB construction work u/p 3) SPR building construction work u/p 4) 132kV Gantry FDN u/p
72		132/33 केवी सबस्टेशन अंबाजा, जिला-अलीराजपुर I	18	21.01.23	20.08.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.09.24	01.11.24	0%	0%	0%				
73		132/33 केवी सबस्टेशन अंबाजा, जिला-अलीराजपुर I	18	21.01.23	20.08.25	इन्क्वपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	0%	0%	0%				
74		132/33 केवी सबस्टेशन अंबाजा, जिला-अलीराजपुर I	18	21.01.23	20.08.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				
75		132/33 केवी सबस्टेशन अंबाजा, जिला-अलीराजपुर I	18	21.01.23	20.08.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				
76	16	132/33 केवी सबस्टेशन चौबारा धीरा, जिला-देवास I	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	28.12.23	30.08.24	94%	1%	95%	28.12.23			Substation Land acquired 1) Boundary wall work is under progress 2) 132 & 33kV equipment erection work u/p 3) Transformer erection u/p
77		132/33 केवी सबस्टेशन चौबारा धीरा, जिला-देवास I	18	21.01.23	20.03.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.07.24	01.10.24	75%	5%	80%	21.11.24			
78		132/33 केवी सबस्टेशन चौबारा धीरा, जिला-देवास I	18	21.01.23	20.03.25	इन्क्वपेन्ट इरेक्शन कार्य	10.11.24	15.01.25	25%	13%	38%	16.12.24			
79		132/33 केवी सबस्टेशन चौबारा धीरा, जिला-देवास I	18	21.01.23	20.03.25	टेस्टिंग कार्य	16.12.24	15.02.25	0%	0%	0%				
80		132/33 केवी सबस्टेशन चौबारा धीरा, जिला-देवास I	18	21.01.23	20.03.25	कमिशनिंग कार्य	16.02.25	20.03.25	0%	0%	0%				
81	17	132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन पीथमपुर सेक्टर III, जिला-धार I	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	31.07.25	0%	0%	0%				Encumbrance free land shall be handed over by GoMP
82		132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन पीथमपुर सेक्टर III, जिला-धार I	24	21.01.23	20.10.25	स्ट्रक्चर इरेक्शन कार्य	15.02.25	31.03.25	0%	0%	0%				
83		132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन पीथमपुर सेक्टर III, जिला-धार I	24	21.01.23	20.10.25	इन्क्वपेन्ट इरेक्शन कार्य	15.03.25	31.08.25	0%	0%	0%				
84		132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन पीथमपुर सेक्टर III, जिला-धार I	24	21.01.23	20.10.25	टेस्टिंग कार्य	15.08.25	30.09.25	0%	0%	0%				
85		132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन पीथमपुर सेक्टर III, जिला-धार I	24	21.01.23	20.10.25	कमिशनिंग कार्य	15.09.25	20.10.25	0%	0%	0%				

Status as on 30-04-2025

Transmission Line Work : Progress Status of Works Under TBCB (Package-I)																
S. No.	Element No	Activity	Line Qty	CoD in Months	Activity Planned Start Date	Activity Planned End Date	Sub Activity	Sub Activity Planned Start Date	Sub Activity Planned End Date	Last Status	Completed Status	Completion Percentage	Actual Work Start Date	Actual Completion Date	Samuh	Remarks
1	1	इटारसी (पी जी सी आइ एल)-भोपाल 400 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	7	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	02.01.24	15.03.24	7	7	100%	02.01.24			Foundation work completed
2		इटारसी (पी जी सी आइ एल)-भोपाल 400 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	7	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.07.24	31.08.24			0%				
3		इटारसी (पी जी सी आइ एल)-भोपाल 400 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	1.790	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य	01.09.24	15.10.24			0%				
4	1	होशंगाबाद-मंडीदीप-आदमपुर 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	7	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.08.24	31.12.24	0	4	57%	10.03.25			Foundation work under progress
5		होशंगाबाद-मंडीदीप-आदमपुर 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	7	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.01.25	31.03.25			0%				
6		होशंगाबाद-मंडीदीप-आदमपुर 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	1.520	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य	15.03.24	30.04.25			0%				
7	1	मंडीदीप-बगराड़ा 132 के वी लाइन का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	8	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	15.01.24	31.12.24	3	3	38%	15.01.24			Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
8		मंडीदीप-बगराड़ा 132 के वी लाइन का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	8	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.12.24	01.02.25			0%				
9		मंडीदीप-बगराड़ा 132 के वी लाइन का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	0.924	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य	10.02.25	31.03.25			0%				
10	1	मंडीदीप(220)-एमएसटी भोपाल 132 के वी लाइन का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	8	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	15.01.24	31.12.24	4	4	50%	15.01.24			Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
11		मंडीदीप(220)-एमएसटी भोपाल 132 के वी लाइन का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	8	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.12.24	01.02.25			0%				
12		मंडीदीप(220)-एमएसटी भोपाल 132 के वी लाइन का 400 केवी जी आइ एस उपकेन्द्र मंटीदीप के लिए लीलो कार्य ।	1.163	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य	10.02.25	31.03.25			0%				
13	2	सतपुर-इटारसी- हाडिया 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 220 केवी उपकेन्द्र बिसोनिकला के लिए लीलो कार्य ।	15	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	31.12.24			0%				Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
14		सतपुर-इटारसी- हाडिया 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 220 केवी उपकेन्द्र बिसोनिकला के लिए लीलो कार्य ।	15	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.12.24	30.04.25			0%				
15		सतपुर-इटारसी- हाडिया 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 220 केवी उपकेन्द्र बिसोनिकला के लिए लीलो कार्य ।	4.25	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य	01.03.25	30.06.25			0%				
16	2	सीवनी मालवा - हरदा 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र बिसोनिकला के लिए लीलो कार्य ।	39	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	31.12.24	7	7	18%	17.10.24			Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
17		सीवनी मालवा - हरदा 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र बिसोनिकला के लिए लीलो कार्य ।	39	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.12.24	30.04.25			0%				
18		सीवनी मालवा - हरदा 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र बिसोनिकला के लिए लीलो कार्य ।	11.05	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य	01.03.25	30.06.25			0%				
19	3	छैगांव निमरली 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 220 केवी उपकेन्द्र खरगोन के लिए लीलो कार्य ।	48	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	31.12.24			0%				Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
20		छैगांव निमरली 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 220 केवी उपकेन्द्र खरगोन के लिए लीलो कार्य ।	48	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.12.24	30.04.25			0%				
21		छैगांव निमरली 220 के वी लाइन के दोनों सर्किटों का 220 केवी उपकेन्द्र खरगोन के लिए लीलो कार्य ।	8.57	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य	01.03.25	30.06.25			0%				
22	3	खरगोन-जुलवानिया 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र खरगोन के लिए लीलो कार्य ।	15	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	31.12.24			0%				Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
23		खरगोन-जुलवानिया 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र खरगोन के लिए लीलो कार्य ।	15	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.12.24	30.04.25			0%				
24		खरगोन-जुलवानिया 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र खरगोन के लिए लीलो कार्य ।	3.6	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर स्ट्रिंगिंग कार्य	01.03.25	30.06.25			0%				
25	3	भिकनगांव-बीरसान 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र खरगोन के लिए लीलो कार्य ।	48	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.24	31.12.24			0%				Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
26		भिकनगांव-बीरसान 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र खरगोन के लिए लीलो कार्य ।	48	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.12.24	30.04.25			0%				

27		मिशनगॉव-बीसतान 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र खरगौन के लिए लीलो कार्य ।	11.64	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	01.03.25	30.06.25			0%			
28	4	बिसौनिकल-सोडलपुर 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	72	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	24.02.24	31.08.24	55	61	85%	24.02.24		Transmission line foundation & erection work under progress
29		बिसौनिकल-सोडलपुर 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	72	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.09.23	31.12.24	33	38	53%	01.10.24		
30		बिसौनिकल-सोडलपुर 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	20.136	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	15.12.24	31.01.25			0%			
31	4	सोडलपुर -सुल्तानपुर 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	90	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	16.10.23	30.06.24	90	90	100%	16.10.23		Transmission Line foundation, Tower erection & stringing work completed
32		सोडलपुर -सुल्तानपुर 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	90	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	27.06.24	30.11.24	87	90	100%	27.06.23		
33		सोडलपुर -सुल्तानपुर 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	25.709	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	01.10.24	31.01.25	7.659	25.709	100%	18.02.25		
34	5	आफ्टा - सोनकच्छ 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 132 केवी उपकेन्द्र जावरजोड़ के लिए लीलो कार्य ।	6	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	22.02.24	15.04.24	6	6	100%	22.02.24		Foundation work completed
35		आफ्टा - सोनकच्छ 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 132 केवी उपकेन्द्र जावरजोड़ के लिए लीलो कार्य ।	6	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.06.24	15.07.24	4	4	67%	01.8.24		
36		आफ्टा - सोनकच्छ 132 के वी एकल परीपथ लाइन का 132 केवी उपकेन्द्र जावरजोड़ के लिए लीलो कार्य ।	1.062	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	01.08.24	31.08.24			0%			
37	6	गैतगंज- पछरी 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	80	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	01.12.23	15.07.24	80	80	100%	01.12.23		Transmission Line Stringing work under progress
38		गैतगंज- पछरी 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	80	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	20.06.24	30.11.24	78	80	100%	20.06.24		
39		गैतगंज- पछरी 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	21.84	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	01.12.24	15.02.25			0%			
40	7	बरेली - बाड़ी 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	70	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	23.03.24	31.10.24	43	51	73%	23.03.24		Transmission Line foundation & Erection work under progress
41		बरेली - बाड़ी 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	70	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.09.24	31.12.24	15	21	30%	30.01.25		
42		बरेली - बाड़ी 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	20.02	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	15.12.24	29.02.24			0%			
43	7	बाड़ी - शाहगंज 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	96	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	10.06.23	10.01.24	8	21	22%			Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
44		बाड़ी - शाहगंज 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	96	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.09.24	31.01.25	3	4	4%			
45		बाड़ी - शाहगंज 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	29.13	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	15.12.24	29.02.24			0%			
46	8	अशोक नगर - सेमराहट 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	93	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	02.12.24	31.10.24	63	68	73%	02.12.23		Transmission Line foundation & Erection work under progress.
47		अशोक नगर - सेमराहट 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	93	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.09.24	31.12.24		1	1%	27.03.24		
48		अशोक नगर - सेमराहट 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	24.42	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	15.12.24	15.02.25			0%			
49	8	सेमराहट - आरौन 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	70	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	01.04.24	30.11.24	35	41	59%	01.4.24		Transmission Line foundation work under progress.
50		सेमराहट - आरौन 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	70	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.09.24	31.12.24			0%			
51		सेमराहट - आरौन 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	20.13	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	15.12.24	15.02.25			0%			
52	9	मुगलिया छाप - एच ओ डी भोपाल 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	76	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.07.23	31.04.25			0%			Encumbrance free land shall be handed over by GoMP
53		मुगलिया छाप - एच ओ डी भोपाल 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	76	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.02.25	30.06.25			0%			
54		मुगलिया छाप - एच ओ डी भोपाल 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	16.036	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	01.05.24	15.09.25			0%			
55	10	सतपुरा - इटारसी 220 के वी एक सफिट का 220 के वी उपकेन्द्र शाहपुर के लिए लीलो कार्य	23	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.08.24	31.12.24	16	16	70%	12.07.24		Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
56		सतपुरा - इटारसी 220 के वी एक सफिट का 220 के वी उपकेन्द्र शाहपुर के लिए लीलो कार्य	23	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.11.24	31.03.25			0%			
57		सतपुरा - इटारसी 220 के वी एक सफिट का 220 के वी उपकेन्द्र शाहपुर के लिए लीलो कार्य	6.3	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर टिंटिंगईनग कार्य	01.03.25	31.07.25			0%			
58		खुजनेर - छपीहेडा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	73	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	18.04.24	31.12.24	41	41	56%	18.04.24		

59	11	खुजनेर - छपीहेड़ा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	73	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.11.24	31.01.25	32	35	48%				Transmission Line foundation work under progress.
60		खुजनेर - छपीहेड़ा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	20.789	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	15.12.24	10.03.25			0%				
61	11	छपीहेड़ा - नरखेड़ा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	90	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	02.05.23	31.02.24	48	62	69%	14.11.24			Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
62		छपीहेड़ा - नरखेड़ा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	90	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.11.24	31.01.25			0%				
63		छपीहेड़ा - नरखेड़ा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	22.866	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	15.12.24	10.03.25			0%				
64	12	बड़नगर - ऑरेंज बेरछ 132 के वी डीसीएसएस लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र भटपचलाना के लिए लीलो कार्य	5	18	21.01.23	20.07.25	सिवल संबंधित कार्य	02.05.23	31.02.24			0%				Transmission Line Detailed survey & Check survey has been completed.
65		बड़नगर - ऑरेंज बेरछ 132 के वी डीसीएसएस लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र भटपचलाना के लिए लीलो कार्य	5	18	21.01.23	20.07.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.09.24	31.12.24			0%				
66		बड़नगर - ऑरेंज बेरछ 132 के वी डीसीएसएस लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र भटपचलाना के लिए लीलो कार्य	1.13	18	21.01.23	20.07.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	15.12.24	20.02.25			0%				
67	13	जावरा - दालोटा 132 के वी लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र ट्रोडर के लिए लीलो कार्य	7	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	25.02.24	30.04.24	7	7	100%	25.02.24			Stringing work under progress
68		जावरा - दालोटा 132 के वी लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र ट्रोडर के लिए लीलो कार्य	7	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.07.24	30.09.24	7	7	100%	04.10.24			
69		जावरा - दालोटा 132 के वी लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र ट्रोडर के लिए लीलो कार्य	1.642	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	15.10.24	15.11.24			0%				
70	14	कसरगढ़ - पीपल गाँव 132 के वी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य	82	18	21.01.23	20.07.25	सिवल संबंधित कार्य	27.05.24	30.10.24	61	63	77%	27.05.24			Transmission Line foundation work under progress.
71		कसरगढ़ - पीपल गाँव 132 के वी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य	82	18	21.01.23	20.07.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.09.24	31.12.24			0%				
72		कसरगढ़ - पीपल गाँव 132 के वी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य	22.75	18	21.01.23	20.07.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	15.12.24	20.02.25			0%				
73	15	बड़वानी - कुस्ती 132 के वी लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र अंबाजा के लिए लीलो कार्य	218	18	21.01.23	20.08.25	सिवल संबंधित कार्य	10.06.23	31.12.24	165	168	77%	10.06.24			Transmission Line foundation work under progress.
74		बड़वानी - कुस्ती 132 के वी लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र अंबाजा के लिए लीलो कार्य	218	18	21.01.23	20.08.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.10.24	31.01.24			0%				
75		बड़वानी - कुस्ती 132 के वी लाइन का 132 के वी उपकेन्द्र अंबाजा के लिए लीलो कार्य	58.85	18	21.01.23	20.08.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	15.12.24	29.02.25			0%				
76	16	सोन कच्छ - चौबारा धीरा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	54	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	08.12.23	31.07.24	50	51	94%	08.12.23			Transmission Line foundation & Tower erection & stringing work under progress
77		सोन कच्छ - चौबारा धीरा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	54	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.07.24	30.11.24	50	50	93%	29.06.24			
78		सोन कच्छ - चौबारा धीरा 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	14	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	15.10.24	31.01.25	12.87	12.87	92%	04.02.25			
79	17	पीथमपुर 220 - पीथमपुर (सेक्टर -III) 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	18	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	01.08.24	31.04.25			0%				Encumbrance free land shall be handed over by GoMP
80		पीथमपुर 220 - पीथमपुर (सेक्टर -III) 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	18	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	01.02.25	30.06.25			0%				
81		पीथमपुर 220 - पीथमपुर (सेक्टर -III) 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	2.43	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	01.05.24	15.09.25			0%				
82	18	बहादुरपुर - बड़गाँव 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	67	18	21.01.23	20.03.25	सिवल संबंधित कार्य	14.10.23	31.06.24	67	67	100%	14.10.23			Transmission Line foundation & Tower erection work under progress & Stringing work under progress
83		बहादुरपुर - बड़गाँव 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	67	18	21.01.23	20.03.25	टावर इरेक्शन कार्य	15.06.24	31.09.24	65	65	97%	02.07.24			
84		बहादुरपुर - बड़गाँव 132 के वी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य	19	18	21.01.23	20.03.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य	01.10.24	31.01.25	16.03	16.03	84%	20.01.25			

Total 18 elements	1485	24	21.01.23	20.10.25	सिवल संबंधित कार्य	14.10.23	01.10.25	856	918	62%	14.10.23				Transmission license received on 09.10.23
	1485	24	21.01.23	20.10.25	टावर इरेक्शन कार्य	20.06.24	01.10.25	374	395	27%	20.06.24				
	392.75	24	21.01.23	20.10.25	कन्डक्टर टिंटिंग/इंनग कार्य		01.10.25	37	55	14%	20.01.25				

Status as on 30-04-2025